Надшахтное здание 1-но клетевого ствола, вентиляторная установка 1-но клетевого РЕВЕРСИВНАЯ ПОЗИШИЯ N 13 ствола.

	ПОЖАР

11(ЭЗИЦИЯ N 15 СТВОЛА.		ПОЖАР	
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из нов. 2-х, ОКД нов. 2-х клетев. ствола, вых. по от-кат. кв-гу г.00 м к ЗВФС на поверхность.	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию 1-но клетевого ствола на тушение пожара.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер телефонистка	Из ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор. +240м. вых. по скип. пор. ств., на	1-е и 2-е отделение:
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 Откл. эл. энерг. в надшахтн. здании 1-но клетев.	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12 гл. энергетик деж. сл. эл. цеха	поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	В надшахтное здание 1-о клетевого ствола к месту аварии. Задание: 1-му отделению – вывод людей. 2-му отделению - тушение пожара, проверка герметизации перекрытия ствола, включение водяных завес.
4.	ствола. Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС. На скиповых стволах и 1-но клет. стволе вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		3-е отделение: По 2-х клетев. ств., порожн. ветви 2-х клет. ствола, обходной ветви 2-х клетев. ствола, вент. сбойке дб, зап. конв. штреку дб к вент. сбойке на 1-но клет. ствол.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Задание: тушение горящих падающих предметов.
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию 1-но клетев. ствола, в ОКД 1-но клетев. ствола. (запитка дренч. установки производится от вентиля городского водовода п/п рукавами 4шт.)	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		
7.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> маш. подъема, деж. слес.		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		